



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รอบ ๖ เดือน

ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนโครงการและงบประมาณ

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๒๓	๑๑,๔๙๑,๘๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม			๒๓	๑๑,๔๙๑,๘๐๐.๐๐	
๒. การพัฒนาäänเศรษฐกิจ					
๑	แผนงานการเกษตร	การส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพ	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม			๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	
๓. การพัฒนาäänสังคม					
๑	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่นๆ	๘	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๒	แผนงานสังคมสงเคราะห์	การส่งเสริมสวัสดิการและการสังคม สงเคราะห์	๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๓	งบบกลาง	งบบกลาง	๔	๑๔,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม			๑๙	๑๕,๕๔๔,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ					
๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๑	๓,๕๒๔,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๑๒	๔,๙๒๔,๖๐๐.๐๐	
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑	แผนงานการเกษตร	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม			๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	๗	๓๔๒,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๐	๖๕๒,๖๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๖๘	๓๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	

จำนวนโครงการและงบประมาณ

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศาลตาปู่ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชัยระวีง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน ซอย ๓ และซอย ๔ หมู่ ๖ บ้านป่าอูบล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านไทรงาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete สายปากทาง-วัดลำเพี้ยก หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete เส้นหน้าวัดหมู่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. หมู่ที่ ๒ บ้านชัยระวีง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในตำบลลำเพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๓,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๓,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
๑	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและของดีตำบลลำเพี้ยก	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร
รวม				๘๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๘๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓. การพัฒนาด้านสังคม					
๑	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ตำบลลำเพ็ยก	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๒	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๓	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๔	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปศุสัตว์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๕	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสู่วงัย แข็งแรง สมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๖	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๖	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นคืนชีพพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๗	แผนงานสาธารณสุข	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๘	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๘๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๙	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady)	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม				๕๕๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓. การพัฒนาด้านสังคม					
๑๐	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๑	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายออนไลน์เพื่อการค้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๒	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้สูงอายุและผู้พิการพึงได้รับจากภาครัฐ	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๓	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าซับระวิงหมู่ ๒ ตำบลลำเพียก	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๔	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปบ้านใหม่ซับระวิงหมู่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม				๑๑๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓. การพัฒนาด้านสังคม					
๑๘	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๙๖,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๙	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๖๗๖,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๐	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๑	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	๗๐,๐๐๐.๐๐	ทุกกอง
รวม				๑๔,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑๕,๖๓๔,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ					
๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลำเพี้ยกัฟ อบต.สัมพันธ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทางด้านวิชาการ ศพด.อบต. ลำเพี้ยก	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการปลูกผักสวนครัว ศพด.ลำเพี้ยก	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๕	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๗	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๘	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยเอาตัวรอด เมื่อติดในรถยนต์	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม				๕๒๕,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ					
๑๐	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๐๓,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๑	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการทุนน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๒	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียนในพื้นที่ ตำบลลำเพ็ญ ๖ แห่ง	๒,๙๘๒,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม				๓,๘๙๐,๖๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๔,๔๑๕,๖๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑	แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม				๕๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๕๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในตำบลลำ เพี้ยก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน	๒๙,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	๑๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ อ.ครบุรี	๓๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๘	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกทักษะและความรู้การจัดการเหตุบุคคล วิกฤติในระดับตำบล	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๐	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๑	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม				๖๑๒,๖๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๖๑๒,๖๐๐.๐๐	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๙

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ ๒ บ้านซักระวัง เข้ม หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ซักระวัง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ เข้ม บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก เส้นลาด ยางบ้านป่าอุบล-บ้านใหม่ซักระวัง เข้ม หมู่ที่ ๒ บ้าน ซักระวัง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซม รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านใหม่ซักระวัง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทอง พัฒนา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๓,๙๙๖,๘๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาเซลล์ขนาด ๑,๕๐๐ w ภายในตำบลลำเพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ซอย ๒ หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ถนนซอย ๒ และ ซอย ๓ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านป่าอูบล	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete เส้นทาง เข้าหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete เส้นประปาถึงสามแยกถนนบ้านป่าอูบล หมู่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete เส้นทางวัดหมู่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๗,๔๙๓,๘๐๐.๐๐	

การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นลาดตาปูถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ซบระวีง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน ซอย ๓ และซอย ๔ หมู่ ๖ บ้านปายอุบล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๓	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านไทรงาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic Concrete สายปากทาง- วัดลำเพี้ยก หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete เส้นหน้าวัดหมู่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๗	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. หมู่ที่ ๒ บ้านซบระวีง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๓,๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)													
๘	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อคอมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ภายในตำบลลำเพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๘	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๓,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ													
๑	แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการ ระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและ ของดีตำบลลำเพี้ยก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม													
๑	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดในพื้นที่ตำบลลำเพี้ยก	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการลดปริมาณขยะรักษา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๓	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัย เจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๔	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปศุสัตว์ปศุสัตว์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๕	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการสู่วงัย แข็งแรง สมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๙ เม.ย. ๖๙	/	-	-	๔๙,๗๖๐.๐๐	๙๙.๕๒	๒๔๐.๐๐	๐.๔๘	-
๖	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๙	/	-	-	๙,๘๑๐.๐๐	๙๘.๑๐	๑๙๐.๐๐	๑.๙๐	-
๗	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นคืน ชีพพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืน คลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-
๘	แผนงาน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๖ มี.ค. ๖๙	-	/	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-
รวม				๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๙,๕๗๐.๐๐	๒๘.๓๗	๑๕๐,๔๓๐.๐๐	๗๑.๖๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)													
๑	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๓	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพ ให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๔	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายออนไลน์เพื่อการค้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ ธ.ค. ๖๘	/	-	-	๑๘,๒๘๐.๐๐	๙๑.๔๐	๑,๗๒๐.๐๐	๘.๖๐	-
๕	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึง สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้สูงอายุและผู้ พิการพึงได้รับจากภาครัฐ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๖	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าซับระวิงหมู่ ๒ ตำบลลำเพี้ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๘	/	-	-	๑๘,๔๑๐.๐๐	๙๒.๐๕	๑,๕๙๐.๐๐	๗.๙๕	-
๗	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปบ้าน ใหม่ซับระวิง หมู่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๖,๖๙๐.๐๐	๑๗.๔๗	๑๗๓,๓๑๐.๐๐	๘๒.๕๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)													
๘	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๙๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	-	/	-	๖,๖๗๗,๗๐๐.๐๐	๕๕.๒๑	๕,๔๑๘,๓๐๐.๐๐	๔๔.๗๙	-
๙	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๖๗๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	-	/	-	๑,๕๘๙,๔๐๐.๐๐	๕๙.๓๙	๑,๐๘๖,๖๐๐.๐๐	๔๐.๖๑	-
๑๐	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	-	/	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๔.๕๕	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕.๔๕	-
๑๑	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	๗๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	-	/	-	๕๓,๑๗๐.๐๐	๗๕.๙๖	๑๖,๘๓๐.๐๐	๒๔.๐๔	-
รวม				๑๔,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๓๙๒,๒๗๐.๐๐	๕๖.๐๕	๖,๕๘๑,๗๓๐.๐๐	๔๓.๙๕	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑๕,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๔๘๘,๕๓๐.๐๐	๕๕.๑๔	๖,๙๐๕,๔๗๐.๐๐	๔๕.๘๖	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ													
๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลำเพ็ญคัพ อบต.สัมพันธ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	โอนลด ๔๐๐,๐๐๐
๒	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๓	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทางด้าน วิชาการ ศพด.อบต.ลำเพ็ญ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๔	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการปลูกผักสวนครัว ศพด.ลำ เพ็ญ	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๕	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็ก ปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๖	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๗	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๘	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็ก ปฐมวัยเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๙	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๙๐๓,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	/	๖๕๗,๕๑๕.๐๐	๐.๐๐	๒๔๖,๐๘๕.๐๐	๒๗.๒๓	-
๑๐	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการหนุน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๑	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวันเพื่อเด็ก นักเรียนในพื้นที่ตำบลลำเพ็ญ ๖ แห่ง	๒,๘๘๒,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ -๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	/	๒,๖๘๑,๖๔๐.๐๐	๘๙.๙๓	๓๐๐,๓๖๐.๐๐	๑๐.๐๗	-
รวม				๔,๔๑๕,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๓๓๙,๑๕๕.๐๐	๗๕.๖๒	๑,๐๗๖,๔๔๕.๐๐	๒๔.๓๘	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๔,๔๑๕,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๓๓๙,๑๕๕.๐๐	๗๕.๖๒	๑,๐๗๖,๔๔๕.๐๐	๒๔.๓๘	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
๑	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ) งานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการส่งเสริมการปลูกพืช เศรษฐกิจแบบผสมผสาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙ ธ.ค. ๖๘	/	-	-	๑๙,๘๕๐.๐๐	๙๙.๒๕	๑๕๐.๐๐	๐.๗๕	-
รวม				๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๙,๘๕๐.๐๐	๓๙.๗๐	๓๐,๑๕๐.๐๐	๖๐.๓๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-		๐.๐๐	๓๐,๑๕๐.๐๐	๖๐.๓๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													
๑	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำ ชุมชนในตำบลลำเพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๙	/	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๔	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๕	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	๑๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	/	-	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๖	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ อ.คร บุรี	๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	/	-	๕,๕๐๐.๐๐	๑๕.๗๑	๒๙,๕๐๐.๐๐	๘๔.๒๙	-
๗	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกทักษะและความรู้ การจัดการเหตุฉุกเฉินใน ระดับตำบล	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๘.๕๓	-
๘	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๕๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๓,๕๐๐.๐๐	๔.๑๐	๕๔๙,๕๐๐.๐๐	๙๐.๖๗	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)													
๙	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๑๐	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘-๑ ก.ย. ๖๙	-	/	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๖๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๓,๕๐๐.๐๐	๓.๘๓	๕๕๙,๕๐๐.๐๐	๙๑.๒๘	
รวมทั้งหมดยุทธศาสตร์				๒๔,๕๕๐,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๑,๘๕๑,๑๘๕.๐๐	๔๘.๒๗	๑๒,๖๙๙,๖๒๕.๐๐	๕๑.๕๒	

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete ขอย 2 หมู่ 4 บ้านหนองไทร	499,500.00	-	-	-	/	0.00	0.00	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete ถนนขอย 2 และ ขอย 3 ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านลำ เพี้ยก	499,500.00	-	-	-	/	0.00	0.00	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านป่าอูบล	499,500.00	-	-	-	/	0.00	0.00	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete เส้นทาง เข้าหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านโปรงสนวน	499,500.00	-	-	-	/	0.00	0.00	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete เส้นทางป่าถึง สามแยกถนนบ้านป่าอูบล หมู่ 5 บ้าน ไร่แหลมทอง	499,500.00	-	-	-	/	0.00	0.00	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete เส้นทางวัดหมู่ 3 บ้านหนองแคทราย	499,500.00	-	-	-	/	0.00	0.00	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๙

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุกหมู่ที่ 2 บ้านซักระวัง เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ซักระวัง	499,500.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านไทร งาม หมู่ที่ 10	499,900.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไร่แหลมทอง	499,500.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งสนวน	499,500.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแคทราย	499,500.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก เส้นลาดยางบ้านป่าอุบล-บ้าน ใหม่ซักระวัง เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านซักระวัง	499,500.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๒,๙๙๗,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๙๗,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๙

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก เส้นลาดยางบ้านป่าอูบล-บ้าน ใหม่ซักระวัง เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านซักระวัง	499,500.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กและซ่อมแซมรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านใหม่ซักระวัง	499,900.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านไร่แหลมทองพัฒนา	499,500.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาเซลล์ ขนาด 1,500 w ภายในตำบลลำเพ็ยก	500,000.00	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๑,๙๙๘,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๙๘,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๗,๙๙๓,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๙๙๓,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	