



## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รอบ ๑๒ เดือน

ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก  
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยกได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไปและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก  
พฤศจิกายน ๒๕๖๘

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน	
จำนวนโครงการและงบประมาณ	๒
แยกเป็นรายโครงการ	๔
การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๘
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๙
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม	๒๐
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	๒๓
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๖
ผลการดำเนินงานโครงการ	๓๒

## ภาคผนวก

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ส่วนที่ ๒  
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนโครงการและงบประมาณ

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๑. การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๕๓	๒๕,๒๒๕,๑๗๐.๐๐	กองช่าง
รวม			๕๓	๒๕,๒๒๕,๑๗๐.๐๐	
<b>๒. การพัฒนาäänเศรษฐกิจ</b>					
๑	แผนงานการเกษตร	การส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพ	๒	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม			๒	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	
<b>๓. การพัฒนาäänสังคม</b>					
๑	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่นๆ	๗	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๒	แผนงานสังคมสงเคราะห์	การส่งเสริมสวัสดิการและการสังคม สงเคราะห์	๘	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๓	งบบกลาง	งบบกลาง	๔	๑๔,๓๘๘,๘๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม			๑๙	๑๕,๖๑๘,๘๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ</b>					
๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	๒	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๙	๓,๕๒๔,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๑๒	๓,๙๘๙,๖๐๐.๐๐	
<b>๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๑	แผนงานการเกษตร	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม			๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	
<b>๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>					
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๗	๕๔๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๐	๖๔๓,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๙๘	๔๖,๐๔๖,๕๗๐.๐๐	

จำนวนโครงการและงบประมาณ

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ซอย ๒ หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ถนนซอย ๒ และ ซอย ๓ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านปายอุบล	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete เส้นทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete เส้นประปาถึงสามแยกถนนบ้านปายอุบล หมู่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete เส้นหน้าวัดหมู่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในตำบลลำ เพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				<b>๓,๔๙๗,๐๐๐.๐๐</b>	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				<b>๓,๔๙๗,๐๐๐.๐๐</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>					
๑	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและของดีตำบลลำเพี้ยก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๓	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม				<b>๕๑๐,๐๐๐.๐๐</b>	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				<b>๕๑๐,๐๐๐.๐๐</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๓. การพัฒนาด้านสังคม</b>					
๑	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๒	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสูงวัย แข็งแรง สมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๓	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๔	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ ตำบลลำเพี้ยก	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๕	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๖	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๗	แผนงานสาธารณสุข	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๘	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๙	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลลำเพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
<b>รวม</b>				<b>๗๖๐,๐๐๐.๐๐</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๓. การพัฒนาด้านสังคม</b>					
๑๐	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลำเพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๑	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๘๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๒	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้สูงอายุและผู้พิการพึงได้รับจากภาครัฐ	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๓	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๔	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าซับระวิงหมู่ ๒ ตำบลลำเพี้ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๕	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปบ้านใหม่ซับระวิงหมู่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
<b>รวม</b>				<b>๔๗๐,๐๐๐.๐๐</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๓. การพัฒนาด้านสังคม</b>					
๑๘	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๖๒๖,๘๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๙	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๐	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๑	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ทุกกอง
รวม				<b>๑๔,๓๘๘,๘๐๐.๐๐</b>	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				<b>๑๕,๖๑๘,๘๐๐.๐๐</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
<b>๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ</b>					
๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลำเพี้ยกั๊พ อบต.สัมพันธ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๕	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการปลูกผักสวนครัว ศพด. ลำเพี้ยก	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทางด้านวิชาการ ศพด.อบต. ลำเพี้ยก	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๗	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๓๑,๒๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๘	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการหนุนน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>				<b>๑,๔๐๖,๒๐๐.๐๐</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ</b>					
๑๐	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๑	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยเอาตัวรอด เมื่อติดในรถยนต์	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๒	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียนในพื้นที่ ตำบลลำเพ็ยก ๖ แห่ง	๒,๕๗๓,๔๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม				<b>๒,๕๙๘,๔๐๐.๐๐</b>	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				<b>๔,๐๐๔,๖๐๐.๐๐</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๑	แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพร	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม				<b>๖๐,๐๐๐.๐๐</b>	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				<b>๖๐,๐๐๐.๐๐</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>					
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในตำบลลำ เพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานีทีกลาง) อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	๑๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ อ.ครบุรี	๓๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๘	แผนงานรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกทักษะและความรู้การจัดการเหตุบุคคล วิกฤตในระดับตำบล	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	แผนงานรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๐	แผนงานรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม				<b>๖๔๓,๐๐๐.๐๐</b>	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				<b>๖๔๓,๐๐๐.๐๐</b>	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก เส้นซอยต้นตาล ๓ ต้น	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก เส้นไร่ยายชน ชาญนอก	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคทราย ซอย ๓	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายูบล เส้นไร่กำนันไสว	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายูบล ซอย ๒ ซ้าง รพ.สต.ลำเพี้ยก	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสนวนซอย ๑	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ซั้บระวีง สายหลังวัดวัดไปทางไร่ นายนิม ล้อม กระโทก ถึงไร่ นายจิรภาส	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงามสายที่ ๒ นับจากแยกโรงเรียนบ้านบ่อลิง ประชาสรรค์	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๓,๙๙๙,๒๐๐.๐๐	



จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๘

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซักระวัง ช่วงที่	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านซักระวัง เส้นฝายประชาอาสา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านซักระวัง ถึง ไร่ผู้ใหญ่สมหมาย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete เส้นหน้าวัด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้าน	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรเส้นบนเขา หมู่ ที่ ๔ บ้านหนองไทร	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๓,๙๙๖,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก เส้นปาก ทาง ๕ แยก หมู่ที่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอสูงถึงถังแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านปายอุบล ถึงทรงแชม เปญขนาด ๑๐ ลบ.ม. เจาะบ่อ ขนาด ๖ นิ้ว	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านปายอุบล	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก เส้นข้าง บ้าน ผอ.ธวัชชัย ถึง แยกไร่ยายยา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete เส้นทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสนวน ซอย ๑	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
<b>รวม</b>				<b>๓,๙๙๖,๐๐๐.๐๐</b>	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

หน้า ๑๖

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ขยาย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บริเวณศาลาประชาคม หมู่ ที่ ๙ บ้านใหม่ชัยระวิง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete (Over Ray) แยกซอยที่ ๑ ถึงบ้านนายกิตติ พงษ์ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๐	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงถึงทรงแฉมเป็ญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม ถึงทรง แฉมเป็ญขนาด ๑๐ ลบ.ม. เจาะบ่อ ขนาด ๖ นิ้ว	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการเจาะบ่อบาดาลจำนวน ๒ บ่อ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ใหม่ลำเพ็ยก เจาะบ่อ ขนาด ๖ นิ้ว	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
<b>รวม</b>				<b>๓,๔๙๖,๕๐๐.๐๐</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๒๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก ขยายถึงเขม เป็ญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ยก ถึง เส้นขึ้นวัดเขาวังคีรี	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำโดยการวาง Box Convert สำเร็จรูปขนาด ๑.๒๐*๑.๒๐*๑ ม. หมู่ที่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา เส้น ๕ แยกบ้านไร่ แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาเซลล์ขนาด ๑,๕๐๐ w ภายในตำบลลำเพ็ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกอาณาเขต	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุง-ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โดมเล็ก)	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๐	แผนงานบริหารทั่วไป	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาเซลล์ขนาด ๑,๕๐๐w	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๑	แผนงานบริหารทั่วไป	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าสแตนเลส จำนวน ๒๐ ตัว	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>				<b>๓,๒๘๘,๔๐๐.๐๐</b>	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยล่างและว่างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๒ บ้านซักระวัง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแฉมแปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๒ บ้านซักระวัง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแฉมแปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก ซอย ๑ หมู่ ที่ ๒ บ้านซักระวัง	๑,๖๖๓,๓๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic Concrete เส้นประปาถึงสามแยกถนนบ้านป่ายอุบล หมู่ที่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๒,๖๘๗,๖๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างท่อกระจายข้าวพร้อมติดตั้งเสียงตาม สายภายในหมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ซักระวังโครงการก่อสร้าง ท่อกระจายข้าวพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ซักระวัง	๙๙,๗๗๐.๐๐	กองช่าง
รวม				<b>๕,๙๔๙,๑๗๐.๐๐</b>	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

หน้า ๑๙

การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete ซอย ๒ หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ข้าม ปีงบประมาณ ถัดไป
๒	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete ถนนซอย ๒ และ ซอย ๓ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านลำ เพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ข้าม ปีงบประมาณ ถัดไป
๓	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านป่าอุบล	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ข้าม ปีงบประมาณ ถัดไป
๔	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete เส้นทางเข้า หมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ข้าม ปีงบประมาณ ถัดไป
๕	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete เส้นประปาถึง สามแยกถนนบ้านป่าอุบล หมู่ ๕ บ้าน ไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ข้าม ปีงบประมาณ ถัดไป
๖	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic concrete เส้นทางวัดหมู่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ข้าม ปีงบประมาณ ถัดไป
๗	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ระบบโซล่าเซลล์ ภายในตำบลลำเพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๘	/	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
รวม				๓,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๓๐	๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	๘๕.๗๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๓,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๓๐	๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	๘๕.๗๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>													
๑	แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและ ของดีตำบลลำเพี้ยก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ค. ๖๘	/	-	-	๗๘,๐๕๐.๐๐	๓๙.๕๖	๑,๙๕๐.๐๐	๐.๙๘	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐
๒	แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓	แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาอาชีพเกษตรกร	๐.๐๐	๒๑-๒๓ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๒๙๖,๖๕๐.๐๐	๙๘.๘๘	๓,๓๕๐.๐๐	๑.๑๒	โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐
รวม				๒๑๐,๐๐๐.๐๐					๓๗๔,๗๐๐.๐๐	๑๗๘.๔๓	๕,๓๐๐.๐๐	๒.๕๒	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๒๑๐,๐๐๐.๐๐					๓๗๔,๗๐๐.๐๐	๑๗๘.๔๓	๕,๓๐๐.๐๐	๒.๕๒	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม													
๑	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการลดปริมาณขยะรักษา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๑๕,๗๒๐.๐๐	๗๘.๖๐	๔,๒๘๐.๐๐	๒๑.๔๐	-
๒	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการสูวงัย แข็งแรง สมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๘	/	-	-	๔๘,๕๑๐.๐๐	๙๗.๐๒	๑,๔๙๐.๐๐	๒.๙๘	-
๓	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัย เจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดในพื้นที่ตำบลลำเพี้ยก	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๘	/	-	-	๑๒,๘๖๐.๐๐	๓๒.๑๕	๒๗,๑๔๐.๐๐	๖๗.๘๕	-
๕	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๘	/	-	-	๙,๒๔๐.๐๐	๙๒.๔๐	๗๖๐.๐๐	๗.๖๐	-
๖	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ มี.ย ๖๘	/	-	-	๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐	-
๗	แผนงาน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ค. ๖๘	/	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
รวม				๔๓๐,๐๐๐.๐๐					๓๗๕,๓๓๐.๐๐	๘๗.๒๙	๕๔,๖๗๐.๐๐	๑๒.๗๑	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๓. การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)</b>													
๑	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ มิ.ย. ๖๘	/	-	-	๒๕,๓๖๔.๐๐	๘๔.๕๕	๔,๖๓๖.๐๐	๑๕.๔๕	-
๒	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลลำเพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ค.-๑ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๒๙๙,๙๒๐.๐๐	๙๙.๙๗	๘๐.๐๐	๐.๐๓	-
๓	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลำเพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗ -๙ มิ.ย. ๖๘	/	-	-	๒๙๑,๒๔๐.๐๐	๙๗.๐๘	๘,๗๖๐.๐๐	๒.๙๒	โอนสด ๘,๗๐๐
๔	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๘	/	-	-	๑๔,๙๘๐.๐๐	๑๘.๗๓	๖๕,๐๒๐.๐๐	๘๑.๒๘	-
๕	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้สูงอายุและผู้พิการพึงได้รับจากภาครัฐ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ธ.ค.๖๗	/	-	-	๑๘,๔๑๐.๐๐	๙๒.๐๕	๑,๕๙๐.๐๐	๗.๙๕	-
๖	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย. ๖๘	/	-	-	๒๙,๘๙๐.๐๐	๙๙.๖๓	๑๑๐.๐๐	๐.๓๗	-
๗	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าซับระวังหมู่ ๒ ตำบลลำเพี้ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๘	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปบ้านใหม่ซับระวัง หมู่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘	/	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
<b>รวม</b>				<b>๘๐๐,๐๐๐.๐๐</b>					<b>๗๑๙,๘๐๔.๐๐</b>	<b>๘๙.๙๘</b>	<b>๘๐,๑๙๖.๐๐</b>	<b>๑๐.๐๒</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)													
๙	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๖๒๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	/	-	-	๙,๖๑๘,๑๐๐.๐๐	๘๒.๗๒	๒,๐๐๘,๗๐๐.๐๐	๑๗.๒๘	-
๑๐	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	/	-	-	๒,๒๗๐,๖๐๐.๐๐	๘๘.๐๑	๓๐๙,๔๐๐.๐๐	๑๑.๙๙	-
๑๑	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	/	-	-	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	๘๕.๒๓	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๔.๗๗	-
๑๒	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	/	-	-	๔๑,๘๑๖.๐๐	๘๓.๖๓	๘,๑๘๔.๐๐	๑๖.๓๗	-
รวม				๑๔,๓๘๘,๘๐๐.๐๐					๑๒,๐๔๓,๐๑๖.๐๐	๘๓.๗๐	๒,๓๔๕,๗๘๔.๐๐	๑๖.๓๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑๕,๖๑๘,๘๐๐.๐๐					๑๓,๑๓๘,๑๕๐.๐๐	๘๔.๑๒	๒,๔๘๐,๖๕๐.๐๐	๑๕.๘๘	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ</b>													
๑	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๕๙,๔๔๐.๐๐	๙๙.๐๗	๕๖๐.๐๐	๐.๙๓	-
๒	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลำเพ็ญคัพ อบต.สัมพันธ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๖๗	/	-	-	๓๙๒,๔๖๕.๐๐	๙๘.๑๒	๗,๕๓๕.๐๐	๑.๘๘	-
๓	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รูกสถานที่	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการปลูกผักสวนครัว ศพด. ลำเพ็ญ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทางด้าน วิชาการ ศพด.อบต.ลำเพ็ญ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๘๓๑,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	/	-	-	๘๑๘,๓๒๒	๙๖.๗๑	๒๗,๘๗๘.๐๐	๓.๓๕	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐
๘	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็ก ปฐมวัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็ก ปฐมวัยเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันและระงับอุบัติเหตุใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียน ในพื้นที่ตำบลลำเพ็ญ ๖ แห่ง	๒,๕๗๓,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๘	/	-	-	๒,๗๗๗,๓๑๒.๐๐	๙๙.๗๘	๖,๐๘๘.๐๐	๐.๒๔	-
รวม				๔,๐๐๔,๖๐๐.๐๐					๓,๒๒๙,๒๑๗.๐๐	๘๐.๖๔	๑๘๒,๐๖๑.๐๐	๔.๕๕	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๔,๐๐๔,๖๐๐.๐๐					๓,๒๒๙,๒๑๗.๐๐	๘๐.๖๔	๑๘๒,๐๖๑.๐๐	๔.๕๕	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>													
๑	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ) งานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๒๘,๕๑๐.๐๐	๙๕.๐๓	๑,๔๙๐.๐๐	๔.๙๗	-
๒	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓-๑๔ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๒๙,๘๕๐.๐๐	๙๙.๕๐	๑๕๐.๐๐	๐.๕๐	-
รวม				<b>๖๐,๐๐๐.๐๐</b>					<b>๕๘,๓๖๐.๐๐</b>	<b>๙๗.๒๗</b>	<b>๑,๖๔๐.๐๐</b>	<b>๒.๗๓</b>	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				<b>๖๐,๐๐๐.๐๐</b>						<b>๐.๐๐</b>	<b>๑,๖๔๐.๐๐</b>	<b>๒.๗๓</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>													
๑	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗-๒๘ ก.พ. ๖๘	/	-	-	๑๒๘,๔๔๐.๐๐	๙๘.๘๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑.๒๐	-
๒	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำ ชุมชนในตำบลลำเพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗-๙ ก.ค. ๖๘	/	-	-	๒๖๗,๒๘๕.๐๐	๘๙.๑๐	๓๒,๗๑๕.๐๐	๑๐.๙๑	-
๔	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๘	/	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๕	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๒๑,๑๔๐.๐๐	๗๐.๔๗	๘,๘๖๐.๐๐	๒๙.๕๓	-
๖	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	๑๓,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	/	-	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๗	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ อ.คร บุรี	๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	/	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๗.๑๔	-
๘	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกทักษะและความรู้ การจัดการเหตุบุคคลวิกลจริตใน ระดับตำบล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มี.ย. ๖๘	/	-	-	๒๔,๔๔๐.๐๐	๘๑.๔๗	๖๐.๐๐	๑๘.๕๓	โอนลด ๕,๕๐๐
๙	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ย. ๖๘	/	-	-	๒๐,๕๒๐.๐๐	๖๘.๔๐	๙,๔๘๐.๐๐	๓๑.๖๐	-
<b>รวม</b>				<b>๖๐๓,๐๐๐.๐๐</b>					<b>๔๙๔,๘๒๕.๐๐</b>	<b>๘๒.๐๖</b>	<b>๑๐๘,๑๗๕.๐๐</b>	<b>๑๖.๐๕</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)													
๑๐	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๑ ก.ย. ๖๘	/	-	-	๑๐๑,๑๖๔.๐๐	๒๕๒.๙๑	๑๐,๐๓๖.๐๐	๒๕.๐๙	โอนเพิ่ม ๗๑,๒๐๐
รวม				๔๐,๐๐๐.๐๐					๑๐๑,๑๖๔.๐๐	๒๕๒.๙๑	๑๐,๐๓๖.๐๐	๒๕.๐๙	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๖๔๓,๐๐๐.๐๐					๕๙๕,๙๘๙.๐๐	๙๒.๖๙	๘๒,๗๑๑.๐๐	๑๒.๘๖	
รวมทั้งหมดยุทธศาสตร์				๒๔,๐๓๓,๔๐๐.๐๐					๑๗,๘๓๘,๐๕๖.๐๐	๗๔.๒๒	๕,๗๔๙,๓๖๒.๐๐	๒๓.๙๒	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๘

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก เส้นซอยต้น ตาล ๓ ต้น	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๕ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๔๐๐.๐๐	๐.๐๘	-
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก เส้นไร่ยายชน ชาญนอก	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๕ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๔๐๐.๐๐	๐.๐๘	-
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคทราย ซอย ๓	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๙๐๐.๐๐	๐.๑๘	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก หมู่ที่ ๖ บ้านป่าอุบล เส้นไร่กำนัน ไสว	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๔๐๐.๐๐	๐.๐๘	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก หมู่ที่ ๖ บ้านป่าอุบล ซอย ๒ ซ้าง รพ.สต.ลำเพี้ยก	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๔๐๐.๐๐	๐.๐๘	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสวน ซอย ๑	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๕ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๔๐๐.๐๐	๐.๐๘	-
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ ที่ ๙ บ้านใหม่ซบะวัง สายหลังวัดวัดไปทางไร่ นายนิ่ม ล้อมกระโทก ถึงไร่นายจิรภาส	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๓๐ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๔๐๐.๐๐	๐.๐๘	-
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโทรงามสายที่ ๒ นับจากแยก โรงเรียนบ้านบ่อลิ้งประชาสรรค์	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๓๐ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๔๐๐.๐๐	๐.๐๘	-
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก ถนนไรนาย วีโรจน์บรรจงปฐุ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๓๐ ม.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	๔๐๐.๐๐	๐.๐๘	-
<b>รวม</b>				<b>๔,๔๙๙,๑๐๐.๐๐</b>					<b>๔,๔๙๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๙๑</b>	<b>๔,๑๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๙</b>	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๘

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซึบระวัง ช่วงที่ ๑ แยก รพ.สต.ซึบระวัง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙ ต.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก หมู่ที่ ๒ บ้านซึบระวัง เส้นฝาย ประชาอาสา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๒ ก.ค. ๖๘	/	-	-	๔๕๒,๕๐๐.๐๐	๙๐.๕๙	๔๗,๐๐๐.๐๐	๙.๔๑	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านซึบระวัง ถึง ไร่ ผู้ใหญ่สมหมาย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๔ มี.ย. ๖๘	/	-	-	๔๓๘,๕๐๐.๐๐	๘๗.๗๙	๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๒.๒๑	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic Concrete เส้นหน้าวัด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแค ทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นบนเขา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไทร	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๘	/	-	-	๔๓๙,๕๐๐.๐๐	๘๗.๙๙	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐๑	-
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙ ต.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๓๐	-
รวม				๓,๙๙๖,๐๐๐.๐๐					๒,๘๒๗,๕๐๐.๐๐	๕๖๖.๐๗	๑,๑๖๘,๕๐๐.๐๐	๒๙.๒๔	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)</b>													
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก เส้นปากทาง ๕ แยก หมู่ที่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๐ มี.ย. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบประปาходถึงสูงถึง ทรงชมแปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านป่าอุบล ถึงทรงชมแปญขนาด ๑๐ ลบ.ม. เจาะบ่อ ขนาด ๖ นิ้ว	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๕ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๑๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖ บ้านป่าอุบล	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙ ต.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๑๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก เส้นข้างบ้าน ผอ.อวิชัย ถึง แยกไร่ ยายยา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๑ ก.ค. ๖๘	/	-	-	๔๑๗,๕๐๐.๐๐	๘๓.๕๘	๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๖.๔๒	-
๑๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic Concrete เส้นทางเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสนวน ซอย ๑	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๐ มี.ย. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๑๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
<b>รวม</b>				<b>๓,๙๙๖,๐๐๐.๐๐</b>					<b>๒,๕๑๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖๐.๔๑</b>	<b>๑,๕๘๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๙.๕๙</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)</b>													
๑๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุก ขอย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแคทราย สาธารณูปการ	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๐ มี.ย. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๑๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ซบระวีง สาธารณูปการ	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete (Over Ray) แยกขอยที่ ๑ ถึงบ้านนายกิตติพงษ์ ชวง ที่ ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๕ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๒๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม ถึงทรงแซมเปญ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. เจาะบ่อ ขนาด ๖ นิ้ว	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๕ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๒๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๙๐	-
๒๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการเจาะบ่อบาดาลจำนวน ๒ บ่อ หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ยก เจาะบ่อ ขนาด ๖ นิ้ว	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
<b>รวม</b>				<b>๓,๔๙๖,๕๐๐.๐๐</b>					<b>๒,๔๙๑,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗๑.๒๔</b>	<b>๑,๐๐๕,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๒๘.๗๖</b>	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)</b>													
๒๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก ซอยถึงซอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ยก ถึง เส้นขึ้นวัดเขาวังคีรี	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำโดยการ วาง Box Convert สำเร็จรูปขนาด ๑.๒๐*๑.๒๐*๑ ม. หมู่ที่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา เส้น ๕ แยกบ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปู Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙ ต.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๒๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาเซลล์ ขนาด ๑,๕๐๐ w ภายในตำบลลำเพ็ยก สาธารณูปการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.พ. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	๒๐๐.๐๐	๐.๐๔	-
๒๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการติดตั้งป้ายบอกทางและป้าย บอกอาณาเขต	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๒๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุง-ต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ (โตมเล็ก)	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๓๐	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาเซลล์ ขนาด ๑,๕๐๐w	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๓๑	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าสแตน เลส จำนวน ๒๐ ตัว	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๘	/	-	-	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๘๓.๕๓	๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๖.๔๗	-
<b>รวม</b>				<b>๓,๒๘๘,๕๐๐.๐๐</b>					<b>๑,๗๖๐,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๕๓.๕๕</b>	<b>๑,๕๒๗,๖๐๐.๐๐</b>	<b>๔๖.๔๕</b>	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
<b>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยล่าง และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๒ บ้านซักระวัง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	/	-	๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๘๗.๔๙	๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๒.๕๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๒ บ้านซักระวัง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	/	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๙ ต.ค. ๖๘	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหิน คลุก ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านซักระวัง	๑,๖๖๓,๓๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๘	/	-	-	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๐.๕๘	๙๘๘,๓๐๐.๐๐	๕๙.๔๒	เงิน อุดหนุน
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic Concrete เส้นประปาถึง สามแยกถนนบ้านป่าอุบล หมู่ที่ ๕ บ้าน ไร่แหลมทอง	๒,๖๘๗,๖๐๐.๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๘	/	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๓.๖๗	๗๐๗,๖๐๐.๐๐	๒๖.๓๓	เงิน อุดหนุน
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม ติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ซักระวัง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม ติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ซักระวัง	๙๙,๗๗๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๘	/	-	-	๙๙,๗๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เงิน อุดหนุน
รวม				๕,๙๔๙,๑๗๐.๐๐					๕,๑๙๐,๒๗๐.๐๐	๗๐.๕๓	๑,๗๕๘,๙๐๐.๐๐	๒๙.๕๗	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๒๕,๒๒๕,๑๗๐.๐๐					๑๘,๑๗๘,๕๗๐.๐๐	๗๒.๐๗	๗,๐๔๖,๖๐๐.๐๐	๒๗.๙๓	

ผลการดำเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๓	๓๔	๖๔.๑๕	๐	๐	๑๒	๒๒.๖๔
รวม	๕๓	๓๔	๖๔.๑๕	๐	๐	๑๒	๒๒.๖๔
<b>๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>							
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๒	๖๖.๖๗	๐	๐	๑	๓๓.๓๓
รวม	๓	๒	๖๖.๖๗	๐	๐	๑	๓๓.๓๓
<b>๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม</b>							
๓.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	๗	๖	๘๕.๗๑	๐	๐	๑	๑๔.๒๙
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘	๗	๘๗.๕๐	๐	๐	๑	๑๒.๕๐
๓.๓ งบกลาง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๙	๑๗	๘๙.๔๗	๐	๐	๒	๑๐.๕๓
<b>๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ</b>							
๔.๑ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๒	๖๖.๖๗	๐	๐	๑	๓๓.๓๓
๔.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๙	๒	๒๒.๒๒	๐	๐	๗	๗๗.๗๘
รวม	๑๒	๔	๓๓.๓๓	๐	๐	๘	๖๖.๖๗
<b>๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๒	๑๐๐	๐	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๗	๖	๘๕.๗๑	๐	๐	๑	๑๔.๒๙
๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๐	๙	๙๐.๐๐	๐	๐	๑	๑๐.๐๐
รวมทั้งหมด	๙๙	๖๘	๖๘.๖๙	๒	๒.๐๒	๒๙	๒๙.๒๙